I.etapa			realizace											1.-10. rok											
objekt	činnosti	měsíc	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
	Kácení																								
SO 02, SO 03	kácení křovin																								
SO 02	kácení stromů																								
SO 02, SO 03	ořezání a drcení větví + přemístění větví (odvoz) a štěpky (skládka in situ)																								
SO 02, SO 03	odstranění pařezů listnatých dřevin a odřezání ostatních																								
SO 02, SO 03	zasypání jam po pařezech zeminou získanou při dobývání																								
	Stavební objekty																								
SO 09, 10, 11	pokosení a sejmutí ornice																								
	výkop rýh pro vedení (popř. pažení) a jam pro šachty a stožáry																								
SO 09	řazání živičného krytu																								
	ukládání lože pod kabelové vedení																								
	betonáž základů pod stožáry																								
	vložení chrániček																								
	uložení kabelů a montáž příslušenství (svorky, apod.)																								
	montáž a napojení osvětlovacích stožárů																								
	montáž a napojení rozvodných skříní																								
SO 10, 11	odbočky u veřejných řadů																								
	ukládání lože pod potrubí a šachty																								
	osazení šachet																								
	osazení potrubí s armaturami a příslušenstvím + informační vodič																								
	zkoušky																								
SO 09, 10, 11	zásypy s uložením výstražných fólií a rozprostření ornice																								
	geodetické zaměření a přadávací dokumentace																								
SO 01	pokosení a sejmutí ornice																								
	výkop/násyp na navrženou úroveň zemní pláně + hutnění																								
	ukládání podkladních vrstev + hutnění																								
	osazení obrub do lože a dopravních značek do základu																								
	ukládání roznášecích vrstev + hutnění, ukládání finálních vrstev																								
	montáž ocelodřevěných lávek																								
	obsyp kolem obrub a rozprostření ornice																								
SO 06, 07, 08, 13	pokosení a sejmutí ornice																								
	výkop na úroveň navržené základové spáry + úprava základové spáry																								
	výztuž a betonáž základových konstrukcí																								
SO 07	ukládání a hutnění podkladních vrstev betonového mobiliáře																								
SO 06	ukládání lože pod jímku sanitárního kontejneru																								
SO 06 07, 08	montáž konstrukcí a prvků včetně příslušenství + napojení na TI																								
	dokončovací práce (např. obložení sanitárního kontejneru)																								
	obsypy a rozprostření ornice																								
SO 13	pokosení a sejmutí ornice																								
	výkop/násyp na navrženou úroveň zemní pláně dopadových ploch + hutnění																								
	betonáž základových konstrukcí																								
	montáž navržených herních prvků (subdodávka)																								
	ukládání podkladních vrstev + hutnění																								
	osazení obrub do lože																								
	ukládání roznášecích vrstev + hutnění, ukládání finálních vrstev																								
	obsypy a rozprostření ornice																								
	nátěr na stávajícím živičném krytu - panák a bludiště																								
	rezerva																								
	Výsadba vzrostlé zeleně																								
SO 04, SO 05	posečení a stržení drnu																								
SO 04, SO 05	chemické odplevelení půdy																								
	hloubení jam pro uložení vzrostlé vegetace (o málo hlubší než výška balu) se zdrsněním (nakypřením) dna a stěn																								
	částečné zasypání dna jam směsí výkopku a substrátu (a vápníku u SO 03) s lehkým hutněním																								
	vložení ochranné fólie zabraňující prorůstání kořenů ze strany k parku (jen SO 03 - linie lísek)																								
SO 02, SO 03	uložení kořenového balu vzrostlé vegetace do jam																								

SO 02, SO 03	dosypání jam směsí výkopku a substrátu (a vápníku u SO 03) s lehkým hutněním (vytvoření zálivkové mísy na povrchu)	
	případné prostřihání větví (výchovný řez)	
	zaražení podpůrných konstrukcí z kůlů a uvázání kmínků k nim (jen SO 02)	
	obalení kmenů jutou (jen SO 02)	
	přihnojení tabletami (ne břízy, lípy, javory) a zálivka	
	položení podkladní geotextilie a mulčování štěpkami	
	Výsadba zelených ploch	
SO 04, SO 05	hnojení	
	rozrušení podkladní vrstvy půdy do hloubky 150 mm	
	vláčení nebo uhrabání	
	sejmutí ornice do hl. 150 mm v navržené ploše štěrku s prorůstajícími travinami (jen část SO 05)	
	hloubení plochy do hl. 150 mm (jen část SO 05)	
	sejmutí ornice do hl . 150 mm v pruzích v místech obrubníků	
	hloubení rýh pro obrubníky	
	osazení obrubníků a samofixačních obrubových plechů	
	obsyp obrubníků výkopkem do výšky 150 mm pod UT	
	obsyp obrubníků ornicí	
	rozprostření směsi štěrku s hlinitopísčitou zeminou (jen část SO 05)	
	osev semennou směsí	
	závlaha	
	postřik proti plevelům	
SO 04	1. seč při výšce 20 cm po odkvětu kopretin v 1. roce po realizaci	
SO 05	1. seč při výšce 10 cm na 6 cm	
	Následná péče	
SO 02, SO 03, SO 04	manuální odplevelení, odstranění suchých částí a kontrola zdravotního stavu (a to i stávajících dřevin)	
SO 02, SO 03	doplnění štěpky	
	zálivka	
SO 03	výchovný řez skořápovin (líska-další udržovací řez stačí po 3 letech, kumole d.), bobulovin (dřišťál), jádrovin (muchovník) + v dalších letech udržovací řezy	
SO 02, SO 03	udržovací řezy peckovin (dřín, třešně)	
SO 02	tvarovací a udržovací řezy okrasných dřevin	
	kontrola podpůrné kůlové konstrukce a jutové ochrany	
SO 05	odplevelení břehových porostů selektivními herbicidy	
SO 04	seč po odkvětu kopretin (popř. dosev v místě pleší)	
SO 05	seč trávníků (popř. dosev v místě pleší)	
	seč břehových porostů	